



Vámoszabadi Község Önkormányzat

Jegyzőkönyv

Készült: Vámoszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. július 30-án (szerdán) 18.30 órakor tartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Vámoszabadi Faluház rendezvényterme
(9061 Vámoszabadi, Szabadi u. 57.)

A testületi ülés időben: 18.30-tól 18.45-ig tart.

Az ülésen jelen vannak: a Képviselő-testület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint:

Réti Csaba	polgármester
Kukorelli Norbert	alpolgármester
Alasztics Ervin	képviselő
Méri Attila	képviselő

mindösszesen: 4 fő

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal:

dr. Torma Viktória jegyző

Jelen van továbbá:

Varga-Lang Károly ügyvezető, a Lang-Szolg Kft. képviselője

Réti Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SZMSZ szerint Méri Attila képviselőt kijelölte. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontot. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Határozati javaslat

A napirendi pontok meghatározása

1. A kerékpárút építésére kötött szerződésekbe foglalt kivitelezési határidő módosítása; Előadó: Réti Csaba polgármester

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

113/2014. (VII. 30.) önkormányzati határozat

A napirendi pontok meghatározása

1. A kerékpárút építésére kötött szerződésekbe foglalt kivitelezési határidő módosítása; Előadó: Réti Csaba polgármester

1. napirendi pont: A kerékpárút építésére kötött szerződésekbe foglalt kivitelezési határidő módosítása

Előadó: Réti Csaba polgármester

Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által megvalósítandó „Szigetköz-projekt” keretében épülő szivornya építés továbbra is akadályozza az Önkormányzat beruházásában megvalósuló kerékpárút építését, annak eredeti, valamint a kiegészítéssel érintett munkálatait.

A Vízügyi Igazgatóság 2014. februári tájékoztatása szerint az SZKK konzorcium – amely a Duna projekten belül a nagybajcsi szivornya építési feladatát látja el - legkésőbb 2014. május 31-ig befejezi a műtárgy építését. A műtárgy építése azonban még jelenleg is zajlik, így a kerékpárút továbbépítése a közös munkaterületen nem lehetséges, a 2014. július hónap elején kért munkaterület visszaadás a rossz teherbírási és talajtömőségi értékek miatt megghiúsult. A kerékpárút kivitelezője, a Lang-Szolg Kft., a szivornya megépítéséig nem tud a munkaterületre lépni, ezért a kivitelezési szerződésben vállalt határidőt nem tudja tartani, emiatt indokolt a kivitelezési határidő módosítása, mind az eredeti, mind a kiegészítő munkákra kötött szerződés tekintetében. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Határozati javaslat

a kerékpárút építésére kötött kivitelezési szerződés módosítása

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kerékpárút építésére kötött szerződést a kivitelezés befejezési határideje tekintetében módosítja és a befejezési határidőt 2014. szeptember 30. napjában határozza meg.

2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a szerződés módosítást készítse el és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.

Felelős: Réti Csaba polgármester

Határidő: azonnal

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

114/2014. (VII. 30.) önkormányzati határozat

a kerékpárút építésére kötött kivitelezési szerződés módosítása

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kerékpárút építésére kötött szerződést a kivitelezés befejezési határideje tekintetében módosítja és a befejezési határidőt 2014. szeptember 30. napjában határozza meg.

2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a szerződés módosítást készítse el és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.

Felelős: Réti Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

Határozati javaslat

a kerékpárút kiegészítő építési munkáira kötött kivitelezési szerződés módosítása

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kerékpárút kiegészítő építési munkáira kötött szerződést a kivitelezés befejezési határideje tekintetében módosítja és a befejezési határidőt 2014. szeptember 30. napjában határozza meg.

2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a szerződés módosítást készítse el és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.

Felelős: Réti Csaba polgármester

Határidő: azonnal

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

115/2014. (VII. 30.) önkormányzati határozat

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kerékpárút kiegészítő építési munkáira kötött szerződést a kivitelezés befejezési határideje tekintetében módosítja és a befejezési határidőt 2014. szeptember 30. napjában határozza meg.
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a szerződés módosítást készítse el és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.

Felelős: Réti Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület nyilvános ülését 18.45 órakor berekesztette.

Kmf.

Réti Csaba
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

Méri Attila
képviselő